長町二丁目公園・芝生化プロジェクト
試行実施について・最終報告
【　環境の芽　部門　】

FEEL　Sendai　（杜の都の市民環境教育・学習推進会議）

「[環境社会実験] 未来プロジェクト　in　仙台」 委託事業

【施策実施期間】

【平成26年7月1日～平成27年2月28日】

★この施策はまだ半分です。

平成27年6月上旬、ポット苗の定植作業がありますのでご協力お願いします。

平成27年3月23日発表

・長町二丁目公園愛護協力会

①【企画の概要】

- 長町二丁目公園は、近隣・9町内会で愛護会を組織し、管理運営を行っている広大な公園です。　「広さ:5,967㎡」仙台市HPより

- 本公園は、平日・休日を問わず子供たちが遊んでおり、平日午前中は小さな子供とお母さん方が多く、学校が終わってからは小学生たちの遊ぶ大きな声が聞こえるにぎやかな公園です。

- この企画は公園の、「遊具広場」に芝生を貼りつめ、緑の芝生の上を遊びまわれるようにしたいと思って取り組みました。　「次項・航空写真参照」

- 方法は、「鳥取方式」と呼ばれるポット苗を広場に植えて増やす方法を採用し、ポット苗は、山口県岩国市の市民によるポット苗作成方式を採用しました。

本企画実施に当たっては、仙台市、岩国市都市計画課、鳥取市、東日本復興芝生事業（株）、金子種苗、各町内会、市民、子供たちの協力をいただきました。

長町二丁目公園・航空写真
（5,967㎡）
⇓ポット苗育苗地
③：雑草地
①：遊具広場
試行実施場所
②：遊び場
naga2444@aa.wakwak.com
Google
地図データ ©2014 Google, ZENRIN
ライト モード
利用規約
プライバシー
10 m

【　実施線表　】

・概ね、計画通り実施し、芝生ポット苗も順調に生育後冬眠しております。

　８月のポット苗作成後、定期的に雨が降ったことから3回だけの水やりで済みました。

		← 企画実施期間内（H26．7．1～H27．2．28） →								← 実施期間後　～		
作業項目	その他	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		6月～
太白区公園課と打合せ		▲7/3			▲10/1（中間報告会内容を報告）							
実施体制構築		▲7/12 （西浦町内会役員会提案・計画承認）										
試行実施内容公園掲示	ポット回収等	▲7/18 試行実施内容等			進捗報告・管理計画等					定植作業等		
町内会回覧板準備・回覧		▲7/13 回覧板作成・回覧										
説明会・勉強会		7/27▲										
資材購入・ポット苗植付			8/31▲									
育苗・清掃	【毎週、水曜日・土曜日（ゴミ収集日）】											
報告会			中間	9/24▲					最終	24▲		
定植地への植え付け												▲
水やり、芝刈り、施肥等		芝生土の乾燥で随時										

回覧板

9町内会に回覧【町内会組数】

①西浦町内会	44枚
②西北町内会	27枚
③西町町内会	28枚
④長町一丁目町内会	38枚
⑤長町一丁目第一親和会	5枚
⑥長町一丁目第二町内会	5枚
⑦長町一丁目第三町内会	30枚
⑧長町一丁目第四町内会	25枚
⑨長町三丁目町内会	18枚
合　計	220枚

長町二丁目公園・芝生化プロジェクト

FEEL Sendai（杜の都の市民環境教育・学習推進会議）
「[環境社会実験] 未来プロジェクト in 仙台」 委託事業

【実施団体】長町二丁目公園愛護協力会　　会長　平澤　勝雄
【連絡先】　幹事　　佐藤　厚　022－248－8193
齋藤行男　090－5356－9990

【経緯とお願い】　長町二丁目公園の一部、滑り台等のある遊び場に芝生を貼り、子供たちが芝生の上で遊べるようにしたいと、「[環境社会実験]未来プロジェクトin仙台」に応募したところ採用され取り組むことになりました。
下記により、「説明会の開催」、及び「ポット苗作成作業」を行いますので皆様の参加、ご協力よろしくお願いします。
ただし、駐車場がありませんので、自転車、徒歩等で参加してください。

【説明会】　（雨天決行）
1、日時
平成26年　7月　27日（日曜日）
午前10時～　11時頃
2、場所　　長町二丁目公園内
3、説明内容
（1）芝生を植える場所、方法等
（2）鳥取市・岩国市の取り組み紹介
【詳しくはホームページ検索】
（3）芝生化への手順
①ポット苗の作成方法
②ポット苗の育苗
③ポット苗の定植　（来年6月頃）
4、その他質問の時間
5、公園清掃後、解散

【お願い】
・不要ポット、不要籠を、公園倉庫脇、段ボール箱で回収しています。

⇐岩国市の作業風景

【ポット苗の作成作業】（雨天順延）
1、日時
平成26年8月31日（日曜日）
午前9時30分　～　12時頃
2、場所　　長町二丁目公園内
3、作業概要
（1）ポット苗の作成方法等の説明
（2）芝生苗（30㎝）のほぐし方
（3）ポットを整理籠に設置
（4）ポットに半分、芝生土を入れる。
（5）ポットに芝生苗を植える。
（6）ポットに芝生土を入れる。
（7）公園内、芝生育苗地に移動する。
（8）全体に水かけ作業
（9）終了後、公園清掃、解散
4、お願い事項
飲料水・軍手は各自持参願います。

★定植後も公園への出入り自由です。
みんなの協力で、
公園を緑の芝生に
しましょう！！

【お知らせ】
①ポット苗の定植は、来年6月頃を予定しています。
②輪番で水やり等を手伝っていただける人を募集しています。

公園に掲示

【長町二丁目公園芝生化プロジェクト説明会】

【実施月日】

平成26年7月25日（日）

　10時開催

・主におじいさん、おばあさん方を中心に、35名の参加がありました。芝生の育成について、いろいろな質問がありました。

【芝生化プロジェクト事前準備】

・6/24、太白区公園課で草刈後、7/18、8/20、9/24の３回草刈りを行いました。

・回覧板で呼びかけた、整理籠・使用済みポットが集まりました。

7/18、8/20公園草刈り

8/8　育苗地検討

7/10の作成の苗、 8/12の状態

【ティフトン苗の購入】　平成26年8月29日（金曜日）

・東日本復興芝生生産事業株式会社（亘理郡山元町山寺）

津波で荒らされた土地を耕し、芝生生産を始めた会社から購入しました。

除草・水やり管理をしっかりやると一年で
このような状態になるそうです。

【ポット苗作成に向けた前日作業】　平成26年8月30日（土曜日）

３㎡の芝生苗と水やり

整理籠を分けてもらった
「コーナン」様から芝生の土を
購入しました。

準備完了

【芝生化プロジェクト・ポット苗作成当日】 平成26年8月31日（日曜日）9:30

・各町内会、子供たち、45名とポット苗作成しました。

【作成したポット数 ： 2,589個】

デング熱のニュースもあり、香取線香
防虫スプレー、虫よけスプレーを準備しました。

【ポット苗育苗地と水やり】

・ポット苗を育苗地に移動し、随時、水やりを行いました。

・子供達も水遊びしながら手伝ってくれました。

【ポット苗の生育状況】

・当初、水加減がわからず乾燥しましたが、随時水やりを行う事で、すぐ生育が始まりました。

9/1　乾燥状態

9/9　水やりをして、生育が始まりました。

9/24　生育のいいポットは密植が始まっています。

９月２４日、４回目の、草刈を行いました。
昔の芝生の再生が見られ来年が楽しみです。

【平成27年2月28日最終日の状態】

芝生ポット苗は、枯れたようになっていますが、冬眠中です。

ポット苗を抜いてみました。根はビッシリ詰まっています。

表の枯れている葉を取ってみると、小さな緑の芽が見えました。

平成27年3月7日のユアテックスタジアム仙台の芝生は青々です。

資料等を見るとティフトン苗と冬芝の苗を混在していると思われます。

こんな芝生が夢ですが、夏だけでもこのようになればと思っています。

この「遊具広場」に、平成27年6月上旬、ポット苗を定植します。
別途、お知らせしますのでご協力お願いします。
定植後も、公園内への出入りは自由です。ご安心ください。